

Risanamento conservativo delle facciate dell'edificio "Duchessa di Genova"

CUP: C23C19000070006

CIG:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata lavori: 106 giorni naturali e consecutivi

Lavori
 Recuperi
 maturazione getto

		GIORNI																																												
FASE LAVORATIVA	n. giorno	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136					
	mese	MESE 4																														MESE 5														
	data	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7					
	giorno	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
Allestimento cantiere	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Installazione di ponteggio e sua messa terra	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Rimozione elementi mobili in facciata	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Preparazione delle facciate (pulizia, spazzolatura)	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Preparazione delle facciate (spicconatura)	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Ripristino intonaco (prerinzafo, rinzafo, ultimo strato di intonaco)	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Recupero di porzioni erose (ricostruzione di voltini, cornici, cornicioni, ..)	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Trattamenti finali delle facciate (fissativi, trattamenti vari, tinteggiatura)	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Finiture e ripristino degli elementi mobili rimossi	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Rimozione intonaco su soffitto [Lavorazioni interne]	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Pulizia della superficie [lavorazioni interne]	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Ripristino intonaco (rinzafo, intonaco) [Lavorazioni interne]	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Tinteggiatura e finiture eventuali [Lavorazioni interne]	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													
Recuperi	PREVISTO																																													
	EFFETTIVO																																													